

30.8.2019

**Työmaa 15525**

Varkauden Terveyskampus  
Savontie 55,  
78300 VARKAUS

**Vastaava työnjohtaja:**

Ari Tykkyläinen  
Lujatalo Oy  
044 585 2986

**Käynnissä olevat työvaiheet**

- Elementtiasennus Lohko 3/ K kerros
- Anturoiden muotti-, rauditus- ja valutyöt, Lohko 3
- Piha-alueen viemäröintityöt
- Lohkon 2 ja 3 salaojien asennustyöt

**Alkavat työvaiheet**

- AKO-seinien asennus Lohko4/4 kerros
- Lohko 1/ 3 kerros pintalattian valu
- Ikkuna-asennus lohko 1 3. ja 4. kerros

**Muuta**

- Varastotelta valmis

**Työturvallisuus**

- TR-mittaustulos viikolla 35 oli 97%.
- Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo, viikkopalaveri ja käydään läpi Kuivaketju10:iin liittyvät asiat.

