



18.10.2019

Työmaa 15525Varkauden Terveyskampus
Savontie 55,
78300 VARKAUS**Vastaava työnjohtaja:**Ari Tykkyläinen
Lujatalo Oy
044 585 2986**Käynnissä olevat työvaiheet**

- Lohko 3, kellarin maanvaraisenlaatan eristys- ja raudoitustyöt
- Lohko 1, vesikaton pohjahuovan asennustyöt
- Rakennuksen ulkopuoliset eristys- ja täyttötöyt
- Lohko 1, 1 kerros sähkö ja viemäri järjestelmien asennustyöt
- Lohko 1 väliseinätyöt

Alkavat työvaiheet

- Lohko 2, 2 kerros ontelokentän saumavalutyöt
- Lohko 2, 3 kerros elementtipilarien ja palkkien asennustyöt
- Lohko 3, 2 kerros ulkoseinäelementtien ja pilarien asennustyöt
- Lohko 2, 1 kerros AKO-seinien asennustyöt

Muuta**Työturvallisuus**

- TR-mittaustulos viikolla 42 oli 96,71%.
- Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo, viikkopalaveri ja käydään läpi Kuivaketju10:iin liittyvät asiat.

