

29.11.2019

Työmaa 15525  
Varkauden Terveyskampus  
Savontie 55,  
78300 VARKAUS

**Vastaava työnjohtaja:**  
Ari Tykkyläinen  
Lujatalo Oy  
044 585 2986

### Käynnissä olevat työvaiheet

- Elementtiasennus 5. kerros
- Pintalattiavalut lohko 2, 2. krs.
- LVIS-työt
- Putsityöt lohko 2, 1. krs.
- Maalaustyöt lohko 1

### Alkavat työvaiheet

- Kuorielementtien asennus
- Vesikaton puuelementtien asennus

### Työturvallisuus

- TR - mittaustulos viikolla 48 oli 95%.
- Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo.

