

Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

ari.tykkylainen@luja.fi

Alkavat työvaiheet

- Vesieristysten pohjatyöt lohko 3. 1. kerros
- Lattianpinnoitustyöt lohko 1. 3. kerros

Käynnissä olevat päätyövaiheet

- Varusteasennus lohkolla 1. mallihuoneet
- Tasoite- ja maalaustyö lohkot 2 ja 3. 2. kerros
- Alakattotyöt lohko 1. 4. kerros
- Alakattotyöt mallihuoneissa

Päätyneet työvaiheet

- Lattianpinnoitustyöt lohko 1. 4. kerros potilashuoneet
- Väliseinätyöt lohko 3. 3. kerros



Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 142 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

Työturvallisuusmittauksen tulos tällä viikolla on 96 %.

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri. Viikkopalaveriin osallistuu vain nokkamiehet ja työnjohto koronaviruksen takia.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

Muuta

- Viikon positiivinen turvallisuushavainto: Työmaalle tuotu lisää sosiaalityloja
- Työntekijöiden max henkilömäärä 10 henk./tila
- Käsihygieniasta on huolehdittava sosiaalitylojen ohjeiden mukaisesti.

