

Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

ari.tykkylainen@luja.fi

Alkavat työvaiheet

- Elementtiasennus IVKH: raitisilmakammiohin
- Oviasennukset

Käynnissä olevat päätyövaiheet

- Levyväliseinät 4. krs lohkot 2 ja 3
- Tasoitetyö lohkot 2 ja 3. 3 kerros
- Alakattotyöt lohko 1.
- Laatoitustyö lohko 3 1. kerros

Päätyneet työvaiheet

- Lattianpinnoitustyöt lohko 1. 2. kerros sisäpihan puoli
- Väliseinätyöt 3. kerros



Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 151 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

Työturvallisuusmittauksen tulos tällä viikolla on 95 %.

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri. Viikkopalaveriin osallistuu vain nokkamiehet ja työnjohto koronaviruksen takia.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

Muuta

- Viikon positiivinen turvallisuushavainto: Lohko 3. 1krs käytävä siisti.
- Työntekijöiden max henkilömäärä 5 henk./tila
- Työnjohdon toimistotiloja laajennettu koronasta johtuen

