

**Työmaa 15525**

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

[ari.tykkylainen@luja.fi](mailto:ari.tykkylainen@luja.fi)

**Alkavat työvaiheet**

- Sähkötyöt lohkot 2 ja 3. kellari
- Maalaustyöt lohko 2 ja 3. 3 kerros

**Käynnissä olevat päätyövaiheet**

- Tasoitetyö lohkot 2 ja 3. 3 kerros
- Alakattotyöt lohko 1.
- Laatoitustyö lohko 2 ja 3. 1 kerros
- Maalaustyöt lohko 2 ja 3. 2 kerros

**Päätyneet työvaiheet**

- Levväliseinät 4. krs lohkot 2 ja 3
- Elementtiasennus IVKH: raitisilmakammiohin vaihe 1



### Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 155 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

Työturvallisuusmittauksen tulos tällä viikolla on 96 %.

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri. Viikkopalaveriin osallistuu vain nokkamiehet ja työnjohto koronaviruksen takia.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

### Muuta

- Viikon positiivinen turvallisuushavainto: Lohko 1. 2krs huoneet siistejä.
- Työntekijöiden max henkilömäärä 5 henk./tila
- Työnjohdon toimistotiloja laajennettu koronasta johtuen

