

## Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

[ari.tykkylainen@luja.fi](mailto:ari.tykkylainen@luja.fi)

### Alkavat työvaiheet

- Sähkön kaapelointityöt lohkot 2 ja 3. kellari
- Maalaustyöt lohko 2 ja 3. 3 kerros

### Käynnissä olevat päätyövaiheet

- Tasoitetyö lohko 2. 3 kerros
- Alakattotyöt lohko 1.
- Laatoitustyö lohko 2 ja 3. 1 kerros
- IV-asennustyöt lohkot 2 ja 3. kellari

### Päätyneet työvaiheet

- Maalaustyöt lohko 2 ja 3. 2 kerros
- Tasoitetyö lohko 3. 3 kerros



## Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 160 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

Työturvallisuusmittauksen tulos tällä viikolla on 95,88 %.

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri. Viikkopalaveriin osallistuu vain urakoitsijoiden työnjohto koronaviruksen takia.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

## Muuta

- Viikon positiivinen turvallisuushavainto: Hionnassa käytetään asianmukaisia suojaimia
- Työntekijöiden max henkilömäärä 5 henk./tila
- Työnjohdon toimistotiloja laajennettu koronasta johtuen

