

Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

ari.tykkylainen@luja.fi

Alkavat työvaiheet

- Levylakattojen maalaustyöt lohko 1. 4 kerros
- Lattianpinnoitustyöt lohko 3. 3 kerros

Käynnissä olevat päätyövaiheet

- Tasoitetyö lohko 2. 4 kerros
- Alakattotyöt lohko 1.
- Laatoitustyö lohko 2 ja 3. 1 kerros
- IV-asennustyöt lohkot 2 ja 3. kellari

Päätyneet työvaiheet

- Käytävien lattioiden pinnoitustyöt lohko. 3 ja 4 kerros
- Tasoitetyöt lohkot 2 ja 3. 3 kerros



Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 164 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

Työturvallisuusmittauksen tulos tällä viikolla on 0,96 %.

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri. Viikkopalaveriin osallistuu vain urakoitsijoiden työnjohto koronaviruksen takia.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

Muuta

- Viikon positiivinen turvallisuushavainto: Käytävät siivottu tasoitustyön jälkeen
- Työntekijöiden max henkilömäärä 5 henk./tila
- Työnjohdon toimistotiloja laajennettu koronasta johtuen

