

Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

ari.tykkylainen@luja.fi

Alkavat työvaiheet

- IV-asennustyöt lohko 3. 3 kerros
- Porraskaiteen asennukset 1.porras

Käynnissä olevat päätyövaiheet

- Tasoitetyö lohko 2 ja 3 porrashuoneet
- Alakattotyöt lohko 1.
- Laatoitustyö lohko 2 ja 3. 2 kerros
- Maalaustyöt lohkot 2 ja 3. 4 kerros

Päätyneet työvaiheet

- Tasoitetyöt lohkot 2 ja 3. 4 kerros
- IV runkolinjojen asennustyöt lohko 3 . 2 kerros



Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 174 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

Työturvallisuusmittauksen tulos tällä viikolla on 92 %.

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri. Viikkopalaveriin osallistuu vain urakoitsijoiden työnjohto koronaviruksen takia.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

Muuta

- Viikon positiivinen turvallisuushavainto: Telinekortit kunnossa
- Työntekijöiden max henkilömäärä 5 henk./tila
- Sosiaalitiloja laajennettu koronasta johtuen

