

## Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

[ari.tykkylainen@luja.fi](mailto:ari.tykkylainen@luja.fi)

### Alkavat työvaiheet

- Kylpyhuoneiden laatoitustyöt lohkot 2 ja 3. 4 kerros
- Kalusteasennus lohko 3. 3 ja 4 kerros

### Käynnissä olevat päätyövaiheet

- Kylpyhuoneiden laatoitustyöt lohkot 2 ja 3. 3 kerros
- Lattianpinnoitustyöt lohko 3 ja 2. 2 kerros
- IV:n päätelaiteasennukset lohkolla 1
- Sähkön johtoreitit ja kaapelointi lohko 3 ja 2. 4 kerros

### Päätyneet työvaiheet

- Lattianpinnoitustyöt lohko 1. 1 kerros
- 



### Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 8 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

Työturvallisuusmittauksen tulos tällä viikolla on 96,87 %.

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri. Viikkopalaveriin osallistuu vain urakoitsijoiden työnjohto koronaviruksen takia.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

### Muuta

- Viikon positiivinen turvallisuushavainto: Kulkutiet esteettömiä ja siistejä
- Työntekijöiden max henkilömäärä 5 henk./tila
- Ari Tykkyläinen lomalla 3.8. saakka. Juha Piirainen toimii sijaisena.

