

Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

ari.tykkylainen@luja.fi

Alkavat työvaiheet

- Pihatyt, vaihe 1
- VSS tasoite- ja maalaustyöt

Käynnissä olevat päätyövaiheet

- Kylpyhuoneiden laatoitustyöt 3 krs. Lohko 3
- Puulistoitustyöt
- Lasiväliseinien asennus
- Lattioiden pinnoitukset 4 krs. Lohkot 2 ja 3

Päätyneet työvaiheet

- Ulkopuolisten lippojen metallityöt
- IV-kammioiden valutyöt



Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 45 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

Työturvallisuusmittauksen tulos tällä viikolla on 98 %.

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri. Viikkopalaveriin osallistuu vain urakoitsijoiden työnjohto koronaviruksen takia.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

Muuta

- Viikon positiivinen turvallisuushavainto: Aukonreunassa kaitteet kunnossa.

- Työntekijöiden max henkilömäärä 5 henk./tila

-

